

TRANSICOM	CRONOGRAMA DE OBRA		REALIZÓ:										S.E.A.							
	PLANTA DE RESIDUOS PELIGROS		FECHA EMISIÓN										2/1/2021							
			REVISIÓN										S.E.A.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		DIAS TRANSCURRIDOS																		
		0	61	122	183	243	304	365	426	487	548	608	669	730	791	852	913	973	1034	1095
<b>1 ADQUISICIÓN DE TERRENO</b>		[Gantt bar from 0 to 61]																		
<b>2 INGENIERÍA</b>		[Gantt bar from 0 to 304]																		
2,1 <i>Layout, balance de masa, alternativas, diseño defensas pasivas contra incendio</i>		[Gantt bar from 0 to 304]																		
2,2 <i>Ingeniería civil</i>		[Gantt bar from 61 to 122]																		
2,3 <i>Ingeniería de equipos, piping y soportes</i>		[Gantt bar from 122 to 243]																		
2,4 <i>Ingeniería RCI</i>		[Gantt bar from 243 to 304]																		
2,5 <i>Ingeniería eléctrica</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
<b>3 SOLICITUD COTIZACIÓN Y COMPRA</b>		[Gantt bar from 183 to 548]																		
3,1 <i>Tanques Materia Prima</i>		[Gantt bar from 183 to 243]																		
3,2 <i>Tanques Producto terminado</i>		[Gantt bar from 183 to 243]																		
3,3 <i>Replanteo, desmonte, nivelación general</i>		[Gantt bar from 243 to 304]																		
3,4 <i>Movimiento de suelo zona de producción</i>		[Gantt bar from 243 to 304]																		
3,5 <i>Materiales y mano de obra construcción civil playa TK materia prima</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,6 <i>Materiales y mano de obra construcción civil cargaderos</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,7 <i>Materiales y mano de obra construcción civil playa TK producto terminado</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,8 <i>Materiales y mano de obra construcción civil SSCC.</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,9 <i>Materiales y mano de obra para construcción civil Destilación</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,10 <i>Materiales y mano de obra para construcción civil pileta recuperación</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,11 <i>Cotización EIA y presentación documentación en Ambiente</i>		[Gantt bar from 183 to 243]																		
3,12 <i>Cotización presentación proyecto de seguridad en SEN</i>		[Gantt bar from 183 to 243]																		
3,13 <i>Materiales y mano de obra RCI</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,14 <i>Compra calderas, Torres de enfriamiento, equipos SSCC</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,15 <i>Compra equipos de destilación</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,16 <i>Montaje de piping y soportería playa de tanques Materia Prima</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
3,17 <i>fabricación y montaje piping y equipos SSCC</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
3,18 <i>Fabricación y montaje piping cargaderos</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
3,19 <i>Fabricación y montaje de cañerías destilación y contingencia</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
3,20 <i>Fabricación y montaje de cañerías de interconexión sectores</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
3,21 <i>Readecuación eléctrica general predio</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
3,22 <i>Puesta a tierra, SPCR y producción</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
<b>4 EJECUCIÓN DE OBRA</b>		[Gantt bar from 304 to 730]																		
4,1 <i>Montaje de tanques Materia Prima</i>		[Gantt bar from 548 to 608]																		
4,2 <i>Montaje de tanques Producto terminado</i>		[Gantt bar from 548 to 608]																		
4,3 <i>Replanteo, desmonte, nivelación general</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
4,4 <i>Movimiento de suelo zona de producción</i>		[Gantt bar from 304 to 365]																		
4,5 <i>Construcción civil playa TK materia prima</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
4,6 <i>Construcción civil cargaderos</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
4,7 <i>Construcción civil playa TK producto terminado</i>		[Gantt bar from 426 to 487]																		
4,8 <i>Construcción civil SSCC.</i>		[Gantt bar from 608 to 669]																		
4,9 <i>Construcción civil Destilación</i>		[Gantt bar from 608 to 669]																		
4,10 <i>Construcción civil pileta recuperación</i>		[Gantt bar from 730 to 791]																		

